

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2440016 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PO16010 O. vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1 a 2

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda předseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, člen představenstva

Ing. Michael Šrámek, člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) CORROTECH ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Topolová 1456, 434 01 Most

IČO: 27270190

DIČ: CZ27270190

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21140

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Tomáš Rucký

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Rucký

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 16. 7. 2024 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

PREAMBULE

V rámci realizace výše uvedené Smlouvy o dílo s názvem „PO16010 oprava vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1 a 2“ probíhají pravidelné kontrolní dny této investiční akce za účasti zhotovitele, investora, správce stavby a provozovatele s tím, že ke dni 30. 9. 2025, kdy měla být investiční akce ukončena a předána investorovi, proběhlo 21 kontrolních dnů. Při kontrolním dnu konaném dne 24. 9. 2025 byla konstatováno, že s ohledem na neočekávané zasolení potrubí obtoku č. 2 vyžadující vícepráce nebude reálné dodržet termín dokončení prací do 30. 9. 2025 a bude nutné prodloužení termínu do konce listopadu 2025. Oprávnění a Smlouvou zmocnění zástupci investora se po shodě se správcem stavby a provozovatelem jednomyslně dohodli na nezbytnosti pokračovat v plnění díla bez přerušení i po 30. 9. 2025 s tím, že investor zpracuje Dodatek ke smlouvě o dílo a tento předšmluvní závazek se souhlasem prodloužení prací do 30. 11. 2025 předloží ke schválení představenstvu investora. Zápis č. 21 ze dne 24. 9. 2025 je přílohou tohoto Dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín provedení díla a cena. Dohodou Smluvních stran se v článku **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram prací**“), nejdéle však do **30.11.2025**, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.*

- 1.2 Dohodou smluvních stran se v článku **5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

*Cena díla dle smlouvy o dílo37 839 860,34 Kč bez DPH
Vícepráce vzhledem k původní smlouvě (Dodatek č. 2) 9 240 573,05 Kč bez DPH
Cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 247 080 433,39 Kč bez DPH
a to za řádně a včas provedené dílo. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, je podepsán zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- 2.3 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je-li objednatel povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel, přičemž text označený modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu určeném pro zveřejnění v registru smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“.

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

XXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Mostě dne *dle elektronického podpisu*

Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
VODA Želivka, a.s.

Tomáš Rucký
jednatel společnosti
CORROTECH ENGINEERING s.r.o.

Ing. Jiří Rosický
člen představenstva
VODA Želivka, a.s.